



Nationaal Coördinator Groningen

Presentatie NCG voortgang dorpshuizen programma.

Datum 15 januari 2020.



Agenda

- 1 Uitgangspunten voor het dorpshuizen programma in 2016.
- 2 Stand werkzaamheden 20 dorpshuizen binnen de 0,3 contouren.
- 3 Dorpshuizen binnen de 0,2 en 0,3 contouren.
- 4 Verandering van de organisatie van het CVW naar de NCG.
- 5 Variatie in aanpak versterking dorpshuizen



Uitgangspunten dorpshuizen programma in 2016.

- > Voor het inspectie- en versterkingsprogramma van dorpsaccommodaties gelden de volgende uitgangspunten:
- > Dorpsaccommodaties die zich binnen de 0,3 PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, kunnen in 2016 worden geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties wordt berekend of het gebouw moet worden versterkt. Deze inspectie en berekeningen vinden plaats zodra een dorpsaccommodatie binnen de 0,3 PGA-contour een plan indient bij het programma EDEDD. Als uit de eerste berekeningen blijkt dat versterking nodig is, dan wordt een tweede berekening gedaan om te bepalen wat er moet gebeuren om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Dit leidt tot een versterkingsadvies. De NCG bespreekt dit advies met de beheerder/eigenaar en bepaalt vervolgens wanneer het gebouw kan worden versterkt.
- > Dorpsaccommodaties die zich tussen de 0,3 en 0,2 PGA-contouren (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, worden in eerste instantie alleen geïnspecteerd. Alleen als er sprake is van een acuut onveilige situatie, wordt bekeken wat er moet gebeuren om het gebouw veiliger te maken.
- > Dorpsaccommodaties die zich buiten de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, worden niet op korte termijn geïnspecteerd.



Scope Dorpshuizen binnen de 0.3 contouren.
In totaal 20 dorpshuizen die in het bouwkundig
versterking traject zitten of zijn opgeleverd.





Scope dorpshuizen binnen de 0,3 PGA contouren.					
Gemeente	Dorpshuis	Plaats	Status datum	Opgeleverde dorpshuizen 2018-2019	Dorpshuizen in uitvoering in 2020 incl. VOK
			15-1-2020		
Groningen	Dorpshuis Woltersum	Woltersum	Opgeleverd, oktober 2018	1	
Loppersum	Dorpshuis 't Zandt	t Zandt	In gesprek gemeente / NAM ivm verhuizing		
Midden Groningen	Dorpshuis de Pompel te Overschild	Overschild	NPR 2018 opnieuw doorrekenen		
Groningen	Stichting Dorpshuis 't Holt te Ten Post	Ten Post	VOK (afkoop), in gesprek gemeente Groningen		
Groningen	Dorpshuis Garmerwolde	Garmerwolde	VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020.		1
loppersum	Dorpshuis Wirdum	Wirdum	DO fase, uitvoering zomer 2020.		1
Hogeland	Dorpshuis 't Klokhoes	Zandeweer	VOK, uitvoering zomer 2020.		1
Loppersum	Dorpshuis 't Moarhoes	Westerwijtwerd	DO fase, uitvoering zomer 2020.		1
Loppersum	Dorpshuis Huizinge	Huizinge	DO fase, uitvoering zomer 2020.		1
loppersum	Dorpshuis Zeerijp	Zeerijp	Programma fase, Optie sloop/ nieuwbouw.		
Midden Groningen	Versterken Kerk gebouw	Siddeburen	VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020.		1
	Versterken zalen centrum	Siddeburen	VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020.		1
Loppersum	Vereningsgebouw Moarstee	Stedum	Uitvoering in overleg met bestuur in 2020.		1
Loppersum	Dorpshuis Garsthuizen	Gasthuizen	NPR 2018 opnieuw doorrekenen		
Loppersum	Dorpshuis De Schans	Eenum	DO fase, uitvoering zomer 2020.		1
Loppersum	Dorpshuis Garrelsweer	Garrelsweer	DO fase, uitvoering voorjaar 2020.		1
Loppersum	Ons Dorpshuis Westeremden	Westeremden	VOK (afkoop) uitvoering 2020.		1
Loppersum	Dorpshuis Loppersum	Loppersum	Programma fase.		
Groningen	t Proathoeske Lellens	Lellens	Opgeleverd, oktober 2019.	1	
Appingedam	Dorpshuis Westerdraai	Appingedam	programma fase		
Midden Groningen	Dorpshuis Peter en Lenie	Steendam	VOK (afkoop) uitvoering 2020.		1
			Totaal	2	12

Stand werkzaamheden programma fase, VO/ DO fase, uitvoering en oplevering.

Datum 15-01-2020



Nieuw beleid maken voor de dorpshuizen binnen de 0,2 en 0,3 PGA contouren.

- Dorpsaccommodaties die zich tussen de 0,3 en 0,2 PGA-contouren (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, worden in eerste instantie alleen geïnspecteerd. Alleen als er sprake is van een acuut onveilige situatie, wordt bekeken wat er moet gebeuren om het gebouw veiliger te maken.
- Er wordt in 2020 nieuw beleid gemaakt hoe de NCG de dorpsaccommodaties bouwkundig wil gaan versterken.
- Er zitten nu een aantal dorpsaccommodaties in het regionale versterking traject bij de NCG.



Verandering van de organisatie van het CVW naar de NCG.

- > Verandering van privaat (NAM) naar publiek (NCG).
- > De versterking werkzaamheden moet aanbesteed worden bij nieuwe projecten.
- > De te volgen proces blijkt gelijk.
- > Het dorpshuizen programma wordt centraal aangestuurd.
- >



Variatie in aanpak versterking dorpshuizen.

- > Dorpshuizen die de verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van hun eigen verbetermaatregelen maar niet over de versterkingsmaatregelen.
- > Dorpshuizen die de verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van hun eigen verbetermaatregelen én de versterkingsmaatregelen. (Vast Stelling Overeenkomst).
- > Dorpshuizen waar gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw en die de verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van de nieuwbouw waarbij het versterkingsgeld beschikbaar gesteld wordt voor nieuwbouw. (Vast Stelling Overeenkomst).
- > Dorpshuizen waarbij een combinatie van bouwkundig versterken en nieuwbouw plaats vindt. Waarbij het dorpshuis bestuur zelf opdrachtgever wordt. (Vast Stelling Overeenkomst).



Vragen.